

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
21^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	29.08.2024
Ημέρα & Ώρα	Πέμπτη , 20:00
Αριθμός Πρόσκλησης	20724/23.08.2024
Ημερομηνία Επίδοσης	23.08.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Ιωάννης
3. Γιαννάκης Ιωάννης
4. Δράκου Ευαγγελία
5. Ζαγουρής Χαράλαμπος
6. Κανελλοπούλου Ελένη
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Μακροδημήτρης Θανάσης
9. Πάλλη Δήμητρα
10. Σίνης Σταμάτης
11. Στάμου Νικόλαος(προσήλθε στο 2^ο θέμα ΕΗΔ)
12. Συρίγος Μιχάλης
13. Φλεβάρης Παναγιώτης
14. Ανανιάδης Ιωάννης
15. Κωστάλας Γιώργος
16. Κουλουβράκη Ιωάννα

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αδάμης Γεώργιος
2. Λουκάς Κωνσταντίνος
3. Περράκης Κωνσταντίνος
4. Στουραϊτής Ηλίας
5. Μακρή Αρετούσα
6. Ξεφτέρης Ιωάννης
7. Ιατρού Σωτήριος
8. Ρουμπάνης Παναγιώτης
9. Ζιάκας Σπύρος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 21^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας και η Πρόεδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)».

Αριθμός Απόφασης: 112/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 1^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.19313/02.08.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ. αρ. 156/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.με μέση έκπτωση 4,12% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της μελέτης .
2. Υπογράφηκε η από 19-11-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 1.822.350,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16-07-2024.

Και επειδή:

1. Λόγω αναμονής της σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. η οποία συνετέλεσε στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών.
2. Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 19978/19-06-2024 αίτηση της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)**» κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 16-07-2024 ως 16-10-2024».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 19978/19-06-2024 έγγραφο του Αναδόχου
- Η υπ'αρ.πρωτ. 19313/02.08.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)» κατά τρείς (3) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 16-07-2024 ως 16-10-2024.

Δήλωσαν παρών ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής, κ. Κωστάλας Γεώργιος.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 112/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ