

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
26^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	12.11.2024&13.11.2024
Ημέρα & Ώρα	Τρίτη, 18:30&Τετάρτη 17:00(συνεχιζόμενη)
Αριθμός Πρόσκλησης	26085/27.10.2023
Ημερομηνία Επίδοσης	08.11.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Ζαγουρήs Χαράλαμπος
7. Κανελλοπούλου Ελένη
8. Κωστάλας Αντώνης
9. Μακροδημήτρης Θανάσης (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της συνεδρίασης)
10. Πάλλη Δήμητρα
11. Σίνης Σταμάτης
12. Στουραϊτής Ηλίας (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της συνεδρίασης)
13. Στάμου Νικόλαος
14. Συρίγος Μιχάλης
15. Φλεβάρης Παναγιώτης
16. Μακρή Αρετούσα
17. Ιατρού Σωτήριος
18. Ξεφτέρης Ιωάννης
19. Ρουμπάνης Παναγιώτης
20. Ανανιάδης Ιωάννης
21. Κωστάλας Γιώργος
22. Κουλουβράκη Ιωάννα
23. Ζιάκας Σπύρος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λουκάς Κωνσταντίνος
2. Περράκης Κωνσταντίνος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 26^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απύουσα ήταν η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών. Λόγω παρέλευσης της ώρας αποφασίσθηκε ομόφωνα η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχιση αυτής την Τρίτη 13/11/2024 στις 17:00.

Θέμα: «Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05».

Αριθμός Απόφασης: 153/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 19^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.25904/07.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05**» προϋπολογισμού μελέτης 8.203.675,44 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 59/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου.

Με την υπ. αριθμ. 344/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση του έργου, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , με μέση έκπτωση **9,14 %** .

Υπογράφηκε η από 28-02-2022 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 8.203.675,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 28-12-2022

Με την υπ' αριθμ. 10/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση πέντε (5) μηνών μέχρι 28-05-2023

Με την υπ' αριθμ. 93/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση πέντε (5) μηνών μέχρι 28-10-2023

Με την υπ' αριθμ. 163/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών μέχρι 28-02-2024

Με την υπ' αριθμ. 27/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση πέντε (5) μηνών μέχρι 28-05-2024

Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8318/25-05-2024 απόφαση διακοπής εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Την υπ' αριθμ. 247/2024 απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου

Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25749/05-11-2024 άρση διακοπής εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία.

Και επειδή:

- Λόγω ότι υπήρξαν καθυστερήσεις εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας της αναμονή έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε.
- Με το υπ' αριθμ. πρωτ.25898/07-11-2024 έγγραφο ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για παράταση ως 21-04-2025.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05**» κατά περίπου πέντε (5) μήνες έως 18-04-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 25898/07-11-2024 έγγραφο του Αναδόχου
- Η υπ'αρ.πρωτ.:25904/07.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

**Την παράταση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05»
κατά περίπου πέντε (5) μήνες έως 18-04-2025.**

Δήλωσαν παρών ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής κ. Κωστάλας Γεώργιος.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 153/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ