

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
26^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	12.11.2024&13.11.2024
Ημέρα & Ώρα	Τρίτη, 18:30&Τετάρτη 17:00(συνεχιζόμενη)
Αριθμός Πρόσκλησης	26085/27.10.2023
Ημερομηνία Επίδοσης	08.11.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Ζαγουρήs Χαράλαμπος
7. Κανελλοπούλου Ελένη
8. Κωστάλας Αντώνης
9. Μακροδημήτρης Θανάσης (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της συνεδρίασης)
10. Πάλλη Δήμητρα
11. Σίνης Σταμάτης
12. Στουραϊτης Ηλίας (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της συνεδρίασης)
13. Στάμου Νικόλαος
14. Συρίγος Μιχάλης
15. Φλεβάρης Παναγιώτης
16. Μακρή Αρετούσα
17. Ιατρού Σωτήριος
18. Ξεφτέρης Ιωάννης
19. Ρουμπάνης Παναγιώτης
20. Ανανιάδης Ιωάννης
21. Κωστάλας Γιώργος
22. Κουλουβράκη Ιωάννα
23. Ζιάκας Σπύρος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λουκάς Κωνσταντίνος
2. Περράκης Κωνσταντίνος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 26^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απύσασα ήταν η Πρόεδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών. Λόγω παρέλευσης της ώρας αποφασίσθηκε ομόφωνα η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχιση αυτής την Τρίτη 13/11/2024 στις 17:00.

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 154/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 20^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.25968/07.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

1. Με την υπ. αρ. 18/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΑΤΕΣΕ Α.Ε. με μέση έκπτωση 2,00% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της μελέτης .
2. Υπογράφηκε η από 16-05-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 2.745.301,6 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16/05/2024.
4. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 758880/08-07-2024 εγκρίθηκε από το ΤΣΔΕΠΑ ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
5. Με την υπ' αριθμ. 199/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ
6. Με την υπ' αριθμ. 66/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/09/2024
7. Με την υπ' αριθμ. 120/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/11/2024

Και επειδή:

1. Μετά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων και στην συνέχεια από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, εγκρίθηκαν κατασκευές τσιμεντοστρώσεων οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο κατασκευής από τις ασφαλτοστρώσεις.
2. Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 25146/25-10-2024 αίτηση της εταιρείας ΑΤΕΣΕ Α.Ε.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 16/11/2024 έως 16/03/2025».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 25146/25-10-2024 αίτηση της εταιρείας ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
- Η υπ'αρ.πρωτ.:25968/07.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «**ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 16/11/2024 έως 16/03/2025.

Δήλωσαν παρών ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**» κ. Ανανιάδης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής κ. Κωστάλας Γεώργιος.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 154/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ