

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
30^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	09.12.2024
Ημέρα & Ώρα	Παρασκευή 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	28646/09.12.2024
Ημερομηνία Επίδοσης	09.12.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Ζαγουρήs Χαράλαμπος
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Σίνης Σταμάτης
9. Συρίγος Μιχάλης
10. Φλεβάρης Παναγιώτης
11. Ιατρού Σωτήριος
12. Ξεφτέρης Ιωάννης
13. Κωστάλας Γιώργος
14. Κουλουβράκη Ιωάννα
15. Ζιάκας Σπύρος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Κανελλοπούλου Ελένη
2. Λουκάς Κωνσταντίνος
3. Μακροδημήτρης Θανάσης
4. Πάλλη Δήμητρα (Δικαιολογημένη)
5. Περράκης Κωνσταντίνος(Δικαιολογημένος)
6. Στάμου Νικόλαος
7. Στουραϊτης Ηλίας
8. Ρουμπάνης Παναγιώτης
9. Μακρή Αρετούσα (Δικαιολογημένη)
10. Ανανιάδης Ιωάννης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 30^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απύσασα ήταν η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)».

Αριθμός Απόφασης: 170/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 2^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.26051/08.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ. αρ. 156/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση 4,12% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της μελέτης .
2. Υπογράφηκε η από 19-11-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 1.822.350,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16-07-2024.
4. Με την υπ' αριθμ. 112/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση τριών (3) μηνών έως 16 / 10 / 2024.
5. Με την υπ' αριθμ πρωτ. 22334/23-09-2024 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε διακοπή των εργασιών έως την εξόφληση του 2^{ου} – και 3^{ου} λογαριασμού
6. Με την από 04-11-2024 απόφαση Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε άρση διακοπής εργασιών.

Και επειδή:

1. Λόγω της άρσης διακοπής των εργασιών στις 04/11/2024 και την συνέχιση των εργασιών από τις 07/11/2024
2. Λόγω της αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠ από την Δημοτική Επιτροπή.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26051/08-11-2024 αίτηση της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)**» κατά δυο (2) μήνες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου διακοπής δηλαδή από 30/11/2024 έως 30-01-2025».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ.: 26051/08-11-2024 αίτηση της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

- Η υπ'αρ.πρωτ.: 26051/08-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)» κατά δυο (2) μήνες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου διακοπής δηλαδή από 30/11/2024 έως 30-01-2025».

Δήλωσε παρών ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Κωστάλας Γεώργιος.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 170/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ