

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
30^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	09.12.2024
Ημέρα & Ώρα	Παρασκευή 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	28646/09.12.2024
Ημερομηνία Επίδοσης	09.12.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Ζαγουρήs Χαράλαμπος
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Σίνης Σταμάτης
9. Συρίγος Μιχάλης
10. Φλεβάρης Παναγιώτης
11. Ιατρού Σωτήριος
12. Ξεφτέρης Ιωάννης
13. Κωστάλας Γιώργος
14. Κουλουβράκη Ιωάννα
15. Ζιάκας Σπύρος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Κανελλοπούλου Ελένη
2. Λουκάς Κωνσταντίνος
3. Μακροδημήτρης Θανάσης
4. Πάλλη Δήμητρα (Δικαιολογημένη)
5. Περράκης Κωνσταντίνος(Δικαιολογημένος)
6. Στάμου Νικόλαος
7. Στουραΐτης Ηλίας
8. Ρουμπάνης Παναγιώτης
9. Μακρή Αρετούσα (Δικαιολογημένη)
10. Ανανιάδης Ιωάννης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 30^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απύσασα ήταν η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

Αριθμός Απόφασης: 171/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 3^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.28390/05.12.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

1. Με την υπ. αρ. 43/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «*GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» με μέση έκπτωση 7,69% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της μελέτης .
2. Υπογράφηκε η από 29-04-2024 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 360.108,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 29 / 10 / 2024.

Και επειδή:

1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο επικράτησαν καιρικές συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα με αποτέλεσμα το μειωμένο ωράριο εργασίας.
2. Υπήρξε υπερχείλιση της δεξαμενής του γηπέδου με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το περιμετρικό χαντάκι κατασκευής του τοιχίου, που είχε σαν συνέπεια την καθυστέρηση των εργασιών κατά δέκα πέντε (15) ημέρες.
3. Την εκκρεμότητα για την σύνταξη 1^{ου} ΑΠΕ καθώς κατά την πορεία των εργασιών προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων και την ανάγκη έγκρισης νέων τιμών.
4. Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 28390/05-12-2024 αίτηση της εταιρείας GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**» κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 29 / 10 / 2024 έως 29 / 01 / 2025».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ.: 28390/05-12-2024 αίτηση της εταιρείας GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Η υπ'αρ.πρωτ.:28390/05-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κατά τρείς (3) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 29 / 10 / 2024 έως 29/ 01 / 2025.

Δήλωσε παρών ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Κωστάλας Γεώργιος .

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 171/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ