**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**Λαύριο 13-06-2019**
**Αριθ. Πρωτ.:10147**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου
Τηλέφωνο: 22923/ 20165
Fax: 22920/22413
Ηλεκτρ. Διεύθυνση:ds@lavrio.gr

**ΠΡΟΣ:**
**Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**
**Κατεχάκη 56 - Αθήνα**

**Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ.102/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην « Λήψη απόφασης για την Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».**

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 102/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας.

**Συνημμένα**:
1. Απόφαση υπ. αριθ. 102/2019.
2. Αποδεικτικό δημοσίευσης.
3. Το υπ. αριθ. πρωτ: 9759/07.06.2019 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την Αιτιολογική του Έκθεση

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Εσωτ. διανομή: 1. Γρ.Πρωτοκόλλλου
2. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**Απόσπασμα Πρακτικού**
**16ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με το αρ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, προκύπτει από το γεγονός ότι, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση των εργασιών του Έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» καθώς θα συντελέσει στην συντήρηση και αποκατάσταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες φορέων και κατοίκων του Δήμου Λαυρεωτικής.

| **Ημερομηνία Συνεδρίασης** | **13.06.2019** |
|---|---|
| Ημέρα & Ώρα | Πέμπτη , 13:00 |
| Αριθμός Πρόσκλησης | 10114/13.06.2019 |
| Ημερομηνία Επίδοσης | 13.06.2019 |
| Αριθμός Μελών | 27 |

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αδάμης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας
3. Τσίκλος Παναγιώτης
4. Κωστάλας Αντώνης
5. Λουκάς Δημήτρης
6. Στουραΐτης Ηλίας
7. Παπαχρήστου Ιωάννης
8. Βιδάλης Γεώργιος
9. Ιατρού Σταύρος
10. Παμφίλης Απόστολος
11. Κρητικός Σταύρος
12. Αντωνίου Αναστάσιος
13. Αργεντίνη Ασπασία
14. Κουλουβράκη Ιωάννα
15. Τριανταφυλλίδου Σοφία

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λινάρδου Σοφία
2. Λεβαντής Κωνσταντίνος
3. Πρίφτη Χαρίκλεια
4. Μπουκουβάλας Λάμπρος
5. Κατσουνάκης Κυριάκος
6. Μαθιουδάκης Μιχαήλ
7. Σίνη Ευφροσύνη
8. Μακρή Αρετούσα
9. Γκικαράκη Μαρία
10. Ρόζης Σταύρος
11. Παρασκευής Ιωάννης
12. Ιατρού Σωτήρης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 16ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης, στην οποία **ήταν παρών ο Δήμαρχος** κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί, ενώ απόντες ήταν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας, η Πρόεδρος της Δ.Ε. Κερατέας, κ. Χολέβα Κυριακή και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη, έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Έκτακτης Συνεδρίασης, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγραφος 5 του Ν. 3852/2010 και εξήγησε στο Σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε, ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 7079/25-02-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ), στις προσκλήσεις των εκτάκτων συνεδριάσεων αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τους οποίους συντρέχει κατεπείγον και ως εκ τούτου φέρει κατεπείγοντα χαρακτήρα και η σχετική Συνεδρίαση. Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως κατεπειγόντων, επαφίεται καταρχήν στην κρίση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε άπαντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αιτιολογώντας για το καθένα εξ αυτών την συνδρομή του κατεπείγοντος και εν συνεχεία κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει για την διαπίστωση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της Πρόσκλησης στο σύνολό της.

Το Σώμα απεφάνθη ομόφωνα για την συνδρομή του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της πρόσκλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, αιτιολογώντας την συνδρομή του κατεπείγοντος και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την συζήτησή του.

**ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».**

**Αριθμός Απόφασης: 102/2019**

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 9759/07-06-2019 εισήγησή της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβιβάζει τα ακόλουθα:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ » προϋπολογισμού μελέτης 5.200.000,00 ευρω ( με ΦΠΑ 24% ) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 267/2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των επικαιροποιημενων δικαιολογητικών του αναδόχου .

Με την υπ. αρ. 241/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 του διαγωνισμού (υπ. αρ. πρωτ.14172/14-9-18),βασει του οποίου 1ος μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , με μέση έκπτωση 58,71% επί των τιμών μονάδος του τιμολογίου της μελέτης .

Υπογράφηκε η από 07/02/2019 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο **2.158.065,69 €** (με Φ.Π.Α.).

Στις 07/05/2018 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»** μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την υλοποίηση του παραπάνω έργου από το Δήμο Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής .

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 07/08/2019.

Το Χρονοδιάγραμμα το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία εγκρίθηκε με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 2972/01-03-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής.

**Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του παρόντος Έργου «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ »** είναι οι εργασίες (ως περιγράφονται στην με αρ. 107/2016 επικαιροποιημενη τεχνική μελέτη του Δήμου Λαυρεωτικής , η οποία συνταχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου και εγκρίθηκε με τις με αριθμό 209/2016 και 219/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του) , που περιλαμβάνουν:

Τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και την ασφαλτόστρωση των χωματόδρομων σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Το συνολικό μήκος των συντηρούμενων οδών είναι 49.482μ..

Οι εργασίες της εργολαβίας περιλαμβάνουν, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου και σύμφωνα με τις ανάγκες φορέων και κατοίκων :

-χωματόδρομους σε εκτός σχεδίου περιοχές που θα ασφαλτοστρωθούν
-συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών
-τσιμεντόδρομους που θα ασφαλτοστρωθούν
-τσιμεντόδρομους μεγάλης κλίσης που θα αποκατασταθούν
- χωματόδρομους εντός αρχαιολογικών περιοχών που θα συντηρηθούν .

**Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατ' αντιπαράσταση του Αναδόχου για να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών που προέκυψαν ύστερα από την σύνταξη των μέχρι σήμερα αναλυτικών επιμετρήσεων καθώς και των προμετρήσεων, οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και λειτουργικά το έργο του θέματος.

Όλα τα προαναφερόμενα για την σύνταξη του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 132 και 156 του ν.4412/16 για τα δημόσια έργα όπως ισχύει σήμερα .

Συγκεκριμένα οι επί πλέον εργασίες αιτιολογούνται κατά ομάδα εργασιών ως εξής:

**ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ**

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

**ΟΜΑΔΑ 2η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**
Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.
**ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**
Από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από την προμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες που οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης στην αρχική μελέτη και αφορούν εργασίες όπως:

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΑΤ6)
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΑΤ7) και
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΑΤ10)

Άρα στην **ΟΜΑΔΑ 3η :ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** , η συμβατική δαπάνη (μετά την έκπτωση 58%) των 1.062.159,38 ευρώ προτείνεται με τον 1ο Α.Π.Ε. σε 1.238.169,76 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται κατά 176.010,38 ευρώ. δηλ. έχουμε **ποσοστό αύξησης 16,57 %. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου από την ανάλωση της δαπάνης των απροβλέπτων .**
Αναλυτικότερα για την **Αρχική Σύμβαση** :

| **ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ** | **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(€)** | **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ (€)** | **ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)** |
|---|---|---|---|
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ | 64.932,93 | 64.932,93 | 0,00 |
| 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 142.006,00 | 142.006,00 | 0,00 |
| 3.ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.062.159,38 | 1.238.169,76 | +176.010,38 |
| **ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1+2+3** | 1.269.098,31 | 1.445.108,69 | +176.010,38 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 228.437,70 | 260.119,57 | +31.681,87 |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | 1.497.536,01 | 1.705.228,26 | +207.692,25 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 224.630,40 | 16.938,15 | -207.692,25 |
| **ΣΥΝΟΛΟ Π1** | **1.722.166,41** | **1.722.166,41** | **0,00** |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ Π2** | **1.737.166,41** | **1.737.166,41** | **0,00** |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 3.209,15 | 3.209,15 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ Π3** | **1.740.375,56** | **1.740.375,56** | **0,00** |
| ΦΠΑ (24%) | 417.690,13 | 417.690,13 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ Π4** | **2.158.065,69** | **2.158.065,69** | 0,00 |

Με τον παρόντα **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης** προς έγκριση, προκύπτει **ισοζύγιο δαπάνης** με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε **1.722.166,41 €** (προ αναθεώρησης και απολογιστικών).

- **ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ**

Με τον 1ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης προτείνεται μείωση του εγκεκριμένου με τον 1ο Α.Π.Ε. κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά **207.692,25** €. Έτσι το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται σε 16.938,15 €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 207.692,25 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

- **ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ**

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

- **<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</u>**

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

**Και επειδή:**

Οι ως άνω προτεινόμενες διαφοροποιήσεις στην μελέτη κατασκευής του έργου, όπως αυτές ενσωματώνονται και στον 1ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής που κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα, και λειτουργικότητα του έργου, αλλά και σε σφάλματα των προμετρήσεων της μελέτης και δεν μεταβάλλουν, σε καμία περίπτωση, το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα. Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγουν τις αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου όσο και εν συνεχεία στα πλαίσια της διαχείρισης της σύμβασης**.**

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου **« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ** ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ » με προτεινόμενη δαπάνη εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των **1.722.166,41€,** είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη προ αναθεώρησης και απολογιστικών**.**

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης ,που οφείλονται στη φύση των εργασιών κατασκευής και στη δυσχερή προμέτρησή τους, καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

**Εισηγούμαστε**

- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: **« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ »** σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη **2.158.065,69 € ( με ΦΠΑ 24% )».**

Ακολούθησαν τοποθετήσεις του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ιατρού Σταύρου και του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντωνίου Αναστάσιου οι οποίοι διαφώνησαν ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα όπως ψηφίσει σχετικά.

## Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
- Το υπ. αριθ. πρωτ:.9759/07.06.2019 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής,

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη 2.158.065,69 € ( με ΦΠΑ 24% ).**

**Μειοψήφησαν ο επικεφαλής της ελάσσονος Μειοψηφίας κ. Ιατρού Σταύρος και οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Αντωνίου Αναστάσιος και Τριανταφυλλίδου Σοφία.**

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 102/2019 και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**